

COMUNE DI GANGI

- Provincia di Palermo -

*REALIZZAZIONE DI UNA PARATIA
A PROTEZIONE DELLA CONDOTTA FOGNARIA
IN C.DA SANTA CROCE*

PROGETTO ESECUTIVO

G.1.3

P.S.C. - DIAGRAMMA DI GANTT

Data:

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Ing. Antonio Minutella
Iscr. Ord. Ing. Prov. Palermo
Sez. "A" - N. 4141

IL R.U.P.

RIEPILOGO: PREV. 01/04/2022 - 29/07/2022 = 120GG. - GIORNI LAVORATIVI PREVISTI 85 GG.

LAVORI	IMPRESE	IMPORTI	INIZIO	FINE	GIORNI	APRILE/22					MAGGIO/22					GIUGNO/22					LUGLIO/22				
						4	11	18	25	2	9	16	23	30	6	13	20	27	4	11	18	25			
1.- INCANTIERAMENTO	1	8.552,84	01/04/2022	08/04/2022	8																				
2.- SCAVI E DEMOLIZIONI	1	5.758,28	09/04/2022	13/04/2022	5																				
3.- FONDAZIONI SU PALI	2	115.555,89	14/04/2022	18/05/2022	35																				
4.- OPERE IN C.A	1	41.269,89	19/05/2022	07/06/2022	20																				
5.- RINTERRI	1	2.624,15	08/06/2022	10/06/2022	3																				
6.- TRINCEE DRENANTI	1	37.050,67	11/06/2022	15/07/2022	35																				
7.- CONDOTTA	1	10.036,66	16/07/2022	25/07/2022	10																				
8.- SMONTAGGIO CANTIERE	1	1.836,79	26/07/2022	29/07/2022	4																				
		222.685,17																							
PARZIALI		-----				72.089,06					84.603,37					35.593,95					30.398,79				
PROGRESSIVI		-----				72.089,06					156.692,43					192.286,38					222.685,17				
MESE		-----				APRILE/22					MAGGIO/22					GIUGNO/22					LUGLIO/22				