

Città Metropolitana di Palermo

(redatto ai sensi dell'art.33 del DPR 5.10.2010 n.207)

Prof. Ing. Antonio Cataliotti



	Eseguito	Verificato	Approvato	Modifica	Mod n°		
Data	Maggio 2020	Maggio 2020	Maggio 2020		Data		
Firma					Firma		
<div style="text-align: center;"> Cronoprogramma (art.40 del DPR 5.10.2010 n.207) </div>							Elaborato <div style="font-size: 2em; font-weight: bold;">10</div>
							File 10.xls

Cronoprogramma
Cantiere: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE ED UTENZE ENERGETICHE PUBBLICHE AD USO PUBBLICO: MUNICIPIO

Titolo attività	Inizio	Fine	Durata (giorni)
Installazione cantiere	0	2	2
Sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato (compreso dismissione infissi esistenti)	3	18	15
Installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure trasparenti	17	20	3
Sostituzione d'impianto di climatizzazione estiva/invernale esistenti con impianti di climatizzazione dotati di pompe di calore elettriche (compresa dismissione impianti esistenti)	18	27	9
Sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore (compresa dismissione impianti esistenti)	27	32	5
Riqualificazione degli impianti d'illuminazione (compresa dismissione impianti esistenti)	50	70	20
Installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore	55	59	4
Installazione di sistemi BACS di automazione per il controllo, la regolazione e la gestione dell'edificio e degli impianti termici - Sistemi di monitoraggio	69	75	6
Interventi sui sottosistemi dell'impianto termico (distribuzione, emissione, regolazione) (compresa dismissione impianti esistenti)	33	63	30
Impianto fotovoltaico	74	85	11
Verifiche e prove finali	86	87	2
Dismissione cantiere	88	90	2

