RIEPILOGO: Prev. 01/04/2019 – 31/05/2019 = 61 gg. Giorni lavorativi Prev.42 gg.

LAVORI	INIZIO	FINE	GIORNI
Opere Provvisionali			
26.1.29) Recinzione provvisional	01/04/2019	30/05/2019	60
26.1.33) Nastro segnaletico per	01/04/2019	30/05/2019	60
26.3.1.1) Segnaletica di sicurez	01/04/2019	30/05/2019	60
26.3.4) Lampeggiante da cantiere	01/04/2019	30/04/2019	30
26.7.7) Bagno chimico portatile	01/04/2019	30/05/2019	60
26.1.1.1) Approntamento di ponte	02/04/2019	30/04/2019	29
26.1.15) Schermatura di ponteggi	02/04/2019	02/04/2019	1
26.1.3) Smontaggio ad opera ulti	30/04/2019	30/04/2019	1
26.1.16) Protezione di apertura	02/04/2019	30/05/2019	59
Demolizioni			
21.1.5.1) Demolizione di muratur	03/04/2019	10/04/2019	8
21.1.3.1) Demolizione di calcest	03/04/2019	05/04/2019	3
1.3.4) Demolizione parziale o to	03/04/2019	03/04/2019	1
N.P.1) Scarriolatura di material	01/04/2019	30/05/2019	60
1.2.5.2) Trasporto di materie– p	03/04/2019	30/05/2019	58
21.1.25) Trasporto alle pubblich	03/04/2019	30/05/2019	58
1.1.9.1) Scavo a sezione obbliga			
21.1.14) Rimozione di opere in f			
Nuove Opere Scalinata			
3.2.3) Casseforme per getti di c	10/04/2019	10/04/2019	1
3.1.1.6) Conglomerato cementizio	10/04/2019	10/04/2019	1
3.2.1.2) Acciaio in barre a ader	10/04/2019	10/04/2019	1
21.2.1) Muratura ordinaria in pi	11/04/2019	16/04/2019	6
21.2.2) Compenso per la realizza	17/04/2019	19/04/2019	3
7.1.2) Fornitura di opere in fer	22/04/2019	25/04/2019	4
7.1.1) Fornitura di opere in fer	25/04/2019	25/04/2019	1
7.1.3) Posa in opera di opere in	25/04/2019	25/04/2019	1
N.P.3) Fornitura e collocazione	11/04/2019	16/04/2019	6
N.P.2) Paramento per rivestiment	22/04/2019	30/04/2019	9
N.P.4) Fornitura e collocazione	01/05/2019	03/05/2019	3
11.3.1) Verniciatura di cancella	04/05/2019	06/05/2019	3
Pavimentazione Cortile Fondaco (n			
3.1.1.9) Conglomerato cementizio	07/05/2019	07/05/2019	1
3.2.4) Fornitura e collocazione	07/05/2019	07/05/2019	1
N.P.8) Fornitura e posa in opera	08/05/2019	09/05/2019	2
N.P.7) Fornitura e posa in opera	10/05/2019	16/05/2019	7
N.P.6) Fornitura e collocazione	10/05/2019	16/05/2019	7
Sistemazione Wc			
21.1.6) Demolizione di pavimenti	10/05/2019	13/05/2019	4
21.1.9) Demolizione di massetti	10/05/2019	13/05/2019	4
21.1.24) Rimozione di apparecchi	10/05/2019	10/05/2019	1
21.1.23) Rimozione di tubazioni	10/05/2019	13/05/2019	4
21.1.14) Rimozione di opere in f	10/05/2019	10/05/2019	1
15.4.1.2) Fornitura e collocazio	11/05/2019	11/05/2019	1
15.4.2.1) Fornitura e collocazio	14/05/2019	14/05/2019	1
5.1.10.1) Massetto di sottofondo	15/05/2019	15/05/2019	1
15.4.2.2) Fornitura e collocazio	14/05/2019	14/05/2019	1
10.1.1.3) Fornitura e collocazio	24/05/2019	24/05/2019	1
5.1.6) Pavimento in piastrelle i	16/05/2019	24/05/2019	9
5.2.1) Rivestimento di pareti co	16/05/2019	24/05/2019	9
8.3.8) Fornitura e collocazione	27/05/2019	27/05/2019	1
15.1.10) Fornitura e posa in ope	24/05/2019	24/05/2019	1
15.1.8) Fornitura e collocazione	24/05/2019	24/05/2019	1
15.1.5) Fornitura e collocazione	24/05/2019	24/05/2019	1
14.4.5.1) Fornitura e posa in op	15/05/2019	15/05/2019	1
11.3.1) Verniciatura di cancella	29/05/2019	31/05/2019	3
21.1.25) Trasporto alle pubblich	10/05/2019	31/05/2019	22
MESE